



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายเลียบบคลองบางหวาย	494,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	494,000	0	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนสายเลียบบคลองรางตาล	498,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	498,000	0	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ถนนสายเลียบบคลองบางปลาร้า	494,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	494,000	0	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ถนนสายเลียบบคลองรางหวายฝั่งตะวันออก	498,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	498,000	0	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-10 ถนนสายวัดบ้านโคกเจ็ดลูก-บ้านสามเหลี่ยม	340,200	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	340,200	0	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างต่างๆ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายเลียบบคลองศพเพลิงฝั่งตะวันตก	494,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	494,000	0	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายเลียบบคลองรางมดตะนอย	494,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	494,000	0	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายเลียบบคลองศพเพลิงฝั่งตะวันตก	494,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	494,000	0	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายเลียบบคลองปตร.บ้านโคก	498,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	498,000	0	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนสายเลียบบคลองสนุนโคก	498,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	498,000	0	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างต่างๆ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ถนนสาย คั่นกันน้ำสาย 2	494,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	494,000	0	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ถนนสายเลียบบคลองรางหวายฝั่งตะวันตก	499,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	499,000	0	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ถนนสายเลียบบคลองบางซอ	494,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	494,000	0	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 ถนนสายเลียบบคลองบางตาเถร	497,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	497,000	0	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 10 ถนนสายเลียบบคลองกำนันวังฝิ่งเหนือ	497,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	497,000	0	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 ถนนสายเลียบคลองรางตาเขียน 1	497,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	497,000	0	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลีเมอร์ ถนนสายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก หมู่ที่ 3-18 ตำบลบางตาเถร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,740 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	9,969,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	9,969,000	0	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
18	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลีเมอร์ สพ.2089 สายบ้านไผ่ตาไม้-บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5-13 ตำบลบางตาเถร กว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 1,890 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,565 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	9,639,800	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	9,639,800	0	กองช่าง	
19	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	359,516	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	359,516	0	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	-	-	-	✓	-	-	-	20,000	กอง สวัสดิการฯ	

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	ตามแนวพระราชดำริและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	10,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	432	9,568	กองส่งเสริม เกษตร	
2	ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	10,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	9,257	743	กองส่งเสริม เกษตร	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	✓	-	-	-	ธ.ค.66	ม.ค.67	12,232	7,768	งานป้องกัน	
2	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยช่วงเทศกาลกรรณต์	20,000	✓				เม.ย.67	เม.ย.67	12,232	7,768	งานป้องกัน	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพุลหลังเกิดสาธารณภัย	500,000	✓	-	-	-	ต.ค.66	ก.ย.67	473,378	26,622	งานป้องกัน	
4	โครงการป้องกันและลดปัญหาอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลบางตาเถร	20,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	18,611	1,389	งานป้องกัน	
5	โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลบางตาเถร	20,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	8,007	11,993	งานป้องกัน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา	10,000	-	-	-	✓	-	-	-	10,000	กองการศึกษาฯ	

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านตำบลบางตาเถร	20,000	-	-	-	✓	-	-	-	10,000	กองศึกษาฯ	
2	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสองพี่น้อง	10,000	-	-	-	✓	-	-	-	10,000	กองศึกษาฯ	
3	โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	10,000	-	-	-	✓	-	-	-	10,000	กองศึกษาฯ	
4	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	10,000	-	-	-	✓	-	-	-	10,000	กองศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน และการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยฯ	50,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	49,400	600	กอง สวัสดิการฯ	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	30,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	24,252	5,748	กอง สวัสดิการฯ	
3	โครงการเรียนรู้อย่างมีค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต.บางตาเถร	30,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	23,232	6,768	กอง สวัสดิการฯ	
4	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง	10,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	10,000	0	กอง สวัสดิการฯ	
5	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	10,697	9,303	กอง สวัสดิการฯ	
6	โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจการรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	10,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	432	9,568	กอง สวัสดิการฯ	
7	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	20,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	11,564	8,436	กอง สวัสดิการฯ	
8	โครงการวันผู้สูงอายุของตำบลบางตาเถร	500,000	✓	-	-	-	เม.ย.67	เม.ย.67	499,193	807	กอง สวัสดิการฯ	
9	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ	10,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	10,000	0	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	160,000	✓	-	-	-	ต.ค.66	ก.ย.67	158,664	1,336	กองสาธารณสุข	
2	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน	360,000	✓	-	-	-	ต.ค.66	ก.ย.67	360,000	0	กองสาธารณสุข	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000	✓	-	-	-	ต.ค.66	ก.ย.67	96,608	3,392	กองสาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3.4 กลยุทธ์/แนวทางเพื่อพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	จิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ตำบลบางตาเถร	10,000	✓	-	-	-	ก.ค.67	ส.ค.	7,702	2,298	กองส่งเสริมการเกษตร	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาเด็ก
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ก.ย.67	93,992	6,008	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ม.ค.67	99,998	2	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริการ

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการจัดให้มีการเลือกตั้ง	150,000	✓	-	-	-	ต.ค.66	ก.ย.67	108,950	41,050	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารสมาชิก อบต. และ ผู้นำชุมชน	100,000	-	-	-	✓	-	-	-	100,000	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลบางตาเถร	10,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	ไม่ใช้งบประมาณ	10,000	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานการคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	10,000	-	-	-	✓	-	-	0	10,000	กองคลัง	
2	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000	-	-	-	✓	-	-	0	20,000	กองคลัง	
3	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	-	-	-	✓	-	-	0	50,000	กองคลัง	
4	โครงการจกเก็บภาษีนอกสถานที่	10,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ก.ค.67	432	9,568	กองคลัง	

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลบางตาเถร	50,000	✓	-	-	-	ก.ค.67	ก.ย.67	23,450	26,550	กองส่งเสริมการเกษตร	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการประชามหมู่บ้าน/ตำบล	50,000	✓	-	-	-	ก.พ.67	มิ.ย.67	6,232	43,768	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธ์/แนวทางเพื่อพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการเตาเผาขยะ	50,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ก.ย.67	50,000	0	กอง สาธารณสุขฯ	
2	โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย	20,000	✓	-	-	-	ต.ค.66	ก.ย.67	19,932	68	กอง สาธารณสุขฯ	
3	โครงการพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	10,000	✓	-	-	-	ต.ค.66	ก.ย.67	675	9,325	กอง สาธารณสุขฯ	
4	โครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นในเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	600,000	✓	-	-	-	ต.ค.66	ก.ย.67	509,300	90,700	กอง สาธารณสุขฯ	
5	โครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตำบลบางตาเถร รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567	600,000	✓	-	-	-	ต.ค.66	ก.ย.67	320,000	280,000	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
6	โครงการสถานีรักษาสภาพ (Health Station) ตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	400,000	✓	-	-	-	ต.ค.66	ก.ย.67	349,290	50,710	กอง สาธารณสุข	

6.2กลยุทธ์/แนวทางการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการปลูกต้นไม้-หญ้าแฝก	5,000	✓	-	-	-	ธ.ค.66	ธ.ค.66	4,302	698	กองส่งเสริม เกษตร	
2	รณรงค์จัดการเผาในพื้นที่เกษตร	5,000	✓	-	-	-	ก.พ.67	ก.ย.67	2,160	2,840	กองส่งเสริม เกษตร	
3	สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ปม.1	5,000	✓	-	-	-	ม.ค.67	ส.ค.67	432	4,568	กองส่งเสริม เกษตร	