



รายงานผลการดำเนินงาน  
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7 ถนนสายเลียบบคลองส่งน้ำตรง 1	ถนนสายเลียบบคลองส่งน้ำตรง 1 เริ่มจาก ท่อลอดข้ามคลองย่านซื่อ ถึงแยกคลองขุนขยัน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร	255,000	255,000	0	✓	-	-	22 ต.ค. 65 - 11 พ.ย.66	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายเลียบบคลองบ้านโคกเจ็ดลูก (ฝั่งตะวันออก)	ถนนสายเลียบบคลองบ้านโคกเจ็ดลูก (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจาก บ่อกึ่งนายจำรูญ นาคเวช ถึง บ้านนางวันนา บุญครอง กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า300ตารางเมตร	221,000	221,000	0	✓	-	-	14 ก.ค.66 - 28 ส.ค.66	
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ถนนสายเลียบบคลองบางหวาย เริ่มจาก ที่ดินนายจिरศักดิ์ ปนสุวรรณ ถึง ที่ดินนายสุพรรณ บุษชา กว้าง 4 เมตร ยาว 245เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร	ถนนสายเลียบบคลองบางหวาย เริ่มจาก ที่ดินนายจिरศักดิ์ ปนสุวรรณ ถึง ที่ดินนายสุพรรณ บุษชา กว้าง 4 เมตร ยาว 245เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร	497,000	497,000	0	✓	-	-	24 ม.ค.66 - 10 มี.ค.66	

4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ถนนสายเลียบบคลองกำนันวังฝุ่งเหนือ เริ่มจาก ที่นายนายจรูญ โตเข็ม ถึง ที่นางนางสุธามน พิมภักดี	ถนนสายเลียบบคลองกำนันวังฝุ่งเหนือ เริ่มจาก ที่นายนายจรูญ โตเข็ม ถึง ที่นางนางสุธามน พิมภักดี กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร	497,000	497,000	0	✓	-	-	30 ม.ค.66 - 16 มี.ค.66	
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ถนนสายเลียบบคลองบ้านโคกเจ็ดลูก	ถนนสายเลียบบคลองบ้านโคกเจ็ดลูก เริ่มจาก บ้านนายปัญญา ครุฑใจกล้า ถึง บ้านนายนิมิต บุญครอง กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร	497,000	497,000	0	✓	-	-	12 ก.ค.66 - 26 ก.ค.66	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายเลียบบคลองรางมดตะนอย	ถนนสายเลียบบคลองรางมดตะนอย เริ่มจาก ที่นายนายสนิท ทารแก้ว ถึง ที่นางนางประนอม อินจันทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร	494,000	494,000	0	✓	-	-	29 พ.ย. 65 - 13 ม.ค.66	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายเลียบบคลองศพเพลิงฝุ่งตะวันตก	ถนนสายเลียบบคลองศพเพลิงฝุ่งตะวันตก เริ่มจาก บ้านนายประยุทธ์ มณีวงศ์ ถึง ฟาร์มกึ่งกนกพล กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	494,000	494,000	0	✓	-	-	6 ต.ค. 65 - 20 พ.ย.65	

8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ถนนสายเลียบบคลองรางหวายฝั่งตะวันออก	ถนนสายเลียบบคลองรางหวายฝั่งตะวันออก เริ่มจาก บ้านนางทับทิมสนธิเณร ถึง บ้านนางบาง วัดพุ่มพวง กว้าง 3 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร	498,000	498,000	0	✓	-	-	10 พ.ย.65 - 25 ธ.ค.65	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนวัดบ้านโคกเจ็ดลูก ถึงบ้านสามเหลี่ยม	ถนนวัดบ้านโคกเจ็ดลูก ถึงบ้านสามเหลี่ยม เริ่มจากบ้านนางสาวนาฎยา บุญลือพันธ์ ถึงที่นางางวัฒนา ศรีศักดา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร	498,000	498,000	0	✓	-	-	22 ธ.ค.65 - 5 ก.พ. 66	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนสายเลียบบคลองบึงด้วน	ถนนสายเลียบบคลองบึงด้วน เริ่มจากถนน คสล.สายเลียบบคลองบึงด้วน ถึงบ่อกึ่งนายสมหวัง ศรีขวัญใจ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร	498,000	498,000	0	✓	-	-	22 พ.ค.66 - 7 ก.ค.66	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ถนนสายเลียบบคลองจามจรี	ถนนสายเลียบบคลองจามจรี เริ่มจากบ่อกึ่งนายรัตนเขต คำทับทิม ถึง บ่อกึ่งนายปทีป กาญจนรักษ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร	498,000	498,000	0	✓	-	-	8 มิ.ย.66 - 23 ก.ค.66	

12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ถนนสายเลียบบคลองสามแก้ว	ถนนสายเลียบบคลองสามแก้ว เริ่มจาก บ้านนายบุญยัง มารยาท ถึง บ่อกุ่มนายประพันธ์ จันทवास กว้าง 3 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร	498,000	498,000	0	✓	-	-	8 มิ.ย.66 - 23 ก.ค.66	
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ถนนสายเลียบบคลองลาดปลาทรายฝั่งเหนือ	ถนนสายเลียบบคลองลาดปลาทรายฝั่งเหนือ เริ่มจาก บ้านนางบังอร สมใจเพ็ง ถึง ที่นางสาวประกอบ แยมพิกุล กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.	494,000	494,000	0	✓	-	-	12 ก.ค.66 - 26 ก.ค.66	
14	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2-16 ถนนสายเลียบบคลองบางตาเถรฝั่งเหนือ	ถนนสายเลียบบคลองบางตาเถรฝั่งเหนือ เริ่มจาก ท่อลอดบ้านนายประสงค์ สุพรรณชาติ ถึง บ้านนางซิ้ม ทับทิมทอง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.10 ม.หรือใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.	226,000	226,000	0	✓	-	-	15 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66	
15	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5 ถนนสายเลียบบคลองรางหวายฝั่งตะวันตก	ถนนสายเลียบบคลองรางหวายฝั่งตะวันตก เริ่มจาก สะพาน คสล.ข้ามคลองบางซอ หมู่ที่ 18 ถึง สะพาน คสล.หลังโรงเรียนไผ่ดำไม้ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 362.50 ลบ.ม.	205,000	205,000	0	✓	-	-	15 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66	

16	โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 9 ถนนสายคันกันน้ำสาย 2 บ.นายมนัส คำหอมกุล	ถนนสายคันกันน้ำสาย 2 บ.นายมนัส คำหอมกุล เริ่มจาก บ้านนางจำปี วสุทธร ถึง บ้านนายมนัส คำหอมกุล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร	116,000	116,000	0	✓	-	-	17 ก.ค.66 - 1 ส.ค.66	
17	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9 ถนนสายคันกันน้ำสาย 2	ถนนสายคันกันน้ำสาย 2 เริ่มจากถนนคันกันน้ำสาย 2 ต่อจากถนนคสล. ถึง ประตุน้ำรางตาสา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 175 ลบ.ม.	99,000	99,000	0	✓	-	-	18 ก.ย. 65 - 30 ต.ค.65	
18	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13 ถนนสายเลียบคลองคันกันน้ำสาย 2	13 ถนนสายเลียบคลองคันกันน้ำสาย 2 เริ่มจาก สะพานข้ามคลองคันกันน้ำสาย 2 หมู่ 5 ถึง บ่อกึ่งนางฉัชชา พุทธิซ้อน กว้าง 2.50 ม. ยาว 630 เมตร หนา 0.10 ม. หรือใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 157.50 ลบ.ม.	89,000	89,000	0	✓	-	-	15 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66	
19	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7	ถนนสายเลียบคลองจรเข้ศรีเริ่มจาก คสล.ตำบลหลักชัย ถึง บ้านนายสำราญ ฝั่งศิลป์ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 450 เมตร ถนนสายเลียบคลองขุนขยันฝั่งตะวันออก เริ่มจากประตูระบายน้ำคลองโชน 20 ถึง บ้านนายประทุม ปินเอก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร	247,000	247,000	0	✓	-	-	26 ต.ค. 65 - 10 ม.ค.66	

20	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 10	ถนนสายเลียบบคลองบ้านโคกเจ็ดลูก เริ่มจากโรงเรียนวัดบ้านโคกเจ็ดลูก ถึง บ้านนายสงบ บุญครอง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร เริ่มจาก บ้านนางรัชนี มงคลเกิด ถึง ประตุน้ำคลองโชน 19 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.10 เมตร	377,000	377,000	0	✓	-	-	23 ธ.ค. 65 - 7 ม.ค.66	
21	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 9	ถนนสายเลียบบคลองศพเพลิง เริ่ม จาก สะพานคอนกรีตข้ามคลองศพ เพลิง ถึง บ้านนายเสน่ห์ แก้ว ประเสริฐ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 900 เมตร	59,000	59,000	0	✓	-	-	26 ธ.ค.65 - 10 ม.ค.66	
22	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6 ถนน สายเลียบบคลองบึงด้วน	ถนนสายเลียบบคลองบึงด้วน เริ่มจาก สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม คลองบึงด้วน ถึง บ้านนางมนัส อำพันธ์ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 190 เมตร	32,000	32,000	0	✓	-	-	17 ก.ค.66 - 1 ส.ค.66	
23	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6 ถนน สายเลียบบคลองสามเหลี่ยม	ถนนสายเลียบบคลองสามเหลี่ยม เริ่ม จาก บ้านนางวิเชียร ศรีเมือง ถึง บ้านนายนิมคม ศรีศักดิ์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 440 เมตร	74,000	74,000	0	✓	-	-	17 ก.ค.66 - 1 ส.ค.66	

24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ถนนสายเลียบบคลองรางบัวกลาง	ถนนสายเลียบบคลองรางบัวกลาง เริ่มจาก ที่นายนายสุเทพ เรือนทองดี ถึงที่นางนางมณฑา บุญครอง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร	498,000	498,000	0	✓	-	-	23 พ.ค.66 - 7 ก.ค.66	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ถนนสายเลียบบคลองคั่นก้นน้ำสาย 2	ถนนสายเลียบบคลองคั่นก้นน้ำสาย 2 เริ่มจาก บ้านนางสมใจ สร้อยดอกสน ถึง บ้านนางอุสา ไกรทองสุข กว้าง 3.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร	498,000	498,000	0	✓	-	-	23 พ.ค.66 - 7 ก.ค.66	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายเลียบบคลองผู้ใหญ่โต๊ะ	ถนนสายเลียบบคลองผู้ใหญ่โต๊ะ เริ่มจากที่นางนางวิเชียร ชูสุวรรณ ถึง ที่นายนายชื่น ชูสุวรรณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	494,000	494,000	0	✓	-	-	14 ก.ค.66 - 28 ส.ค.66	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนสายเลียบบคลองรางตาล	ถนนสายเลียบบคลองรางตาล เริ่มจาก บ้านนางยุพา ปรางศร ถึง บ้านนายแบน ทิพย์เทพ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร	498,000	498,000	0	✓	-	-	7 มิ.ย.66 - 22 ก.ค.66	



28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ถนนสายทางเข้าโรงสีเก่า	ถนนสายทางเข้าโรงสีเก่า เริ่มจาก ที่ นานายนิคมนักใจธรรม ถึงบ้านนาย นคร ภมรพล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม.	454,000	454,000	0	✓	-	-	7 มิ.ย.66 - 22 ก.ค.66	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ถนนสายเลียบบคลองบางปลาร้า	ถนนสายเลียบบคลองบางปลาร้า เริ่มจาก บ่อกุ้งนายมาน ถึง บ้านนายเหวียง อุ่นศรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	494,000	494,000	0	✓	-	-	14 ก.ค.66 - 28 ก.ค.66	
30	โครงการซ่อมแซมถนนทรุดหมู่ที่ 12	ถนนสายทางเข้าหมู่บ้านบางสระกลาง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร	75,400	75,400	0	✓	-	-	21 มิ.ย.66 - 6 ก.ค.66	
31	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถนนสายเลียบบคลองรางตาเขียน	ถนนสายเลียบบคลองรางตาเขียน เริ่มจากบ้านนางล่อ อินบำรุง ถึง บ่อปลานายไพศาล พิทักษ์วงศ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร	497,000	497,000	0	✓	-	-	18 ต.ค. 65 - 2 ธ.ค.65	
32	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ถนนสายเลียบบคลองสามแก้ว	ถนนสายเลียบบคลองสามแก้ว เริ่มจาก ที่ดินนายโกวิทย์ มณีวงศ์ ถึง ถนนสายเลียบบคลองรางหวาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร	494,000	494,000	0	✓	-	-	12 ก.ค.66 - 26 ส.ค.66	

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

### แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	20,000	17,478	2,522	✓	-	-	6 ก.พ.66 - 22 ก.พ.66	

### แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้เกษตรกรได้ยึดปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9	10,000	8,432	1,568	✓	-	-	7 มิ.ย.66 - 14 มิ.ย.66	
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรตำบลบางตาเถร	เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการเกษตรและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ด้วยตนเองเพื่อความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอเกษตรกร	50,000	35,282	14,718	✓	-	-	13 มี.ค.66 - 20 มี.ค.66	
3	โครงการรณรงค์งดการเผาในพื้นที่เกษตร	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหยุดเผาฟางฟางข้าวและตอซังข้าวในนา เพื่อลดมลพิษ และเพิ่มอินทรีย์วัตถุในข้าว	5,000	2,160	2,840	✓	-	-	27 ก.พ.66 - 31 มี.ค.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรช่วงเทศกาลและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	20,000	18,848	1,152	✓	-	-	29 ธ.ค.65 - 4 ม.ค.66	
2	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรช่วงเทศกาลและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	20,000	8,268	11,732	✓	-	-	11 เม.ย.66 - 17 เม.ย.66	

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในตำบลบางตาเถร ครอบคลุมเข้มแข็ง อบอุ้น	10,000	8,172	1,828	✓	-	-	30 พ.ค.66 - 14 มิ.ย.66	
2	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ	เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ	45,000	36,382	8,618	✓	-	-	27 ก.พ.66 - 31 มี.ค.66	

3	โครงการออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยฯ	เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตาม สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยฯ	50,000	49,400	600	✓	-	-	13 ก.ค.66 - 1 ส.ค.66	
4	โครงการวันผู้สูงอายุตำบล บางตาเถร	เพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ	20,000	19,982	18	✓	-	-	3 เม.ย.66 - 13 เม.ย.66	
5	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ในวัยผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพแข็งแรง	20,000	19,272	728	✓	-	-	10 ก.ค.66 - 18 ส.ค.66	
6	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ขั้นตอนในการรับเงิน เบี้ยยังชีพ	10,000	432	9,568	✓	-	-	13 ม.ค.66 - 25 ม.ค.66	
7	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร	อบรมให้ความรู้ รู้จักการ ป้องกันและปฏิเสธ เพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกัน	20,000	20,000	0	✓	-	-	11 พ.ค.66 - 31 พ.ค.66	
8	โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี อาชีพเสริมเพิ่มรายได้	20,000	17,478		✓	-	-	6 ก.พ.66 - 22 ก.พ.66	
9	โครงการตำบลคนดีศรี สุพรรณ	เพื่อให้ประชาชนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ดำเนินการ ตาม	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	

### 3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเปิดพิธี ค่าปิด ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	12,000	7,776	4,224	✓	-	-	22 พ.ค.66 - 15 มิ.ย.66	
2	โครงการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน	สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เช่น ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	6,000	0	6,000	-	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า ฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อบรม สัมมนา เช่น ค่าวัสดุ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	145,000	141,274	3,726	✓	-	-	18 เม.ย.66 - 21 เม.ย.66	
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน	สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อบรม สัมมนา เช่น ค่าวัสดุ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	6,000	0	6,000	-	-	✓	-	
5	โครงการควบคุมโรคขาด สารอาหารไอโอดีน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	360,000	360,000	0	✓	-	-	1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน	100,000	100,000	0	✓	-	-	มิ.ย.66 - ก.ย.66	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.บางตาเถร	เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการงาน การศึกษา และงานที่เกี่ยวข้อง	50,000	50,000	0	✓	-	-	มิ.ย.66 - ก.ย.66	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กเกิดความสุขสนุกสนานและเสริมสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆของเด็ก	100,000	100,000	0	✓	-	-	ธ.ค.65 - ม.ค.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ตำบลบางตาเถร	เพื่อความสวยงามของพื้นที่ ตำบลบางตาเถร	50,000	0	50,000	-	-	✓	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย	สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การอบรม สัมมนา เช่น ค่า วัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	



2	โครงการเตาเผาขยะ	สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เช่น ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	50,000	50,000	0	✓	-	-	ก.พ.66 - ก.ย.66	
3	โครงการพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เช่น ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5	สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนหัวเชื้อ จุลินทรีย์ ปม.1	เพื่อบำบัดน้ำเสียใน ครัวเรือน/แหล่งน้ำและบ่อ เลี้ยงสัตว์น้ำก่อนปล่อยน้ำลง สู่ลำคลอง	5,000	432	4,568	✓	-	-	15 มิ.ย.66 - 31 มิ.ย.66	
2	โครงการปลูกต้นไม้-ปลูกหญ้า แฝก	เพื่อให้ประชาชนดำเนินการ ปลูกต้นไม้ ในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน ริมนน	5,000	3,607	1,393	✓	-	-	31 พ.ค.66 - 30 มิ.ย.66	
3	โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระ เกียรติ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ น้ำ เพื่อการยังชีพหรือจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ ให้กับครอบครัว	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	

## ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ในบางครั้งไม่สามารถอยู่เต็มเวลาในการจัดกิจกรรม/โครงการได้ ทำให้การดำเนินการบางครั้งไม่ประสบผลเท่าที่ควร อีกทั้งบางครั้งการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมายมาเพียงเซ็นต์ชื่อรับของแล้วกลับเท่านั้น
2. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้อย่างทั่วถึงครบทุกยุทธศาสตร์ อีกทั้งระบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีขั้นตอนมากขึ้น การดำเนินกิจกรรม/โครงการล่าช้าได้
3. การดำเนินงานต่างๆของ อบต. ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้า
4. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ บางครั้งเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม/โครงการบางประเภท เช่น โครงการก่อสร้าง การขุดลอกคลอง ฯลฯ บางครั้งหากตรงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือช่วงทำการเกษตร ผู้รับเหมาจะเข้าพื้นที่ดำเนินการไม่ได้ หรือ บางครั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าพื้นที่แคบไม่ได้ รวมทั้งการประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของตำบลเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการดำเนินงาน
5. ประชาชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

## ข้อเสนอแนะ

จากที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ คือ มีมาตรการในการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด หากมีกลุ่มเป้าหมายมากก็ควรลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลง ส่วนกลุ่มเป้าหมายก่อนการดำเนินโครงการควรมีการสำรวจความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และแจ้งระยะเวลาของโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านงบประมาณ ทาง องค์การบริหารส่วนตำบล ควรวางแผนประสานงานหน่วยงานอื่นที่มีงบประมาณ หรือมีอำนาจหน้าที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ อีกทั้งทำความเข้าใจ กับประชาชนถึงสถานการณ์คลังและวิธีการบริหารงานของ อบต. และดูแลเร่งรัดให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินงาน เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ กรณีโครงการก่อสร้างที่มีแผนดำเนินการในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่เกิดอุทกภัย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน ก็ให้เปลี่ยนแผนการดำเนินงานมาอยู่ในช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะได้นำข้อเสนอแนะในส่วนนี้เสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาในการจัดทำแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรต่อไปปัญหา/อุปสรรค